



**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
(МИНОБРНАУКИ РД)**

367001, г. Махачкала, ул. Даниялова, д. 32, тел.: +7(8722) 67-18-48, e-mail: dagminobr@e-dag.ru

№ 06-100/10/06-08/22 от 28.07.22

**Главам
муниципальных образований и
городских округов
Республики Дагестан
(по списку)**

**Руководителям
общеобразовательных
организаций подведомственных
Минобрнауки РД
(по списку)**

В рамках регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Республики Дагестан» в Республике Дагестан проводятся мероприятия по капитальному ремонту 210 зданий общеобразовательных организаций.

При мониторинге хода реализации мероприятий по капитальному ремонту выявлены следующие основные проблемы.

В нарушение пункта 7 статьи 26 Федерального закона № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановления Правительства Республики Дагестан от 6 июня 2020 года № 108 «О централизации закупок товаров, работ, услуг при предоставлении из республиканского бюджета Республики Дагестан бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов в форме субсидий» полномочия по определению подрядчиков для проведения капитального ремонта общеобразовательных организаций не всеми муниципалитетами переданы Комитету по государственным закупкам Республики Дагестан.

Разработанная в короткие сроки проектно-сметная документация, не отражает в полной мере объем необходимых ремонтных работ в общеобразовательных организациях. При составлении дефектных актов фактически не учтены многие виды ремонтных работ. Выполнение не предвиденных сметной документацией работ приводит к удорожанию стоимости

капитального ремонта и к большим рискам завершения работ в установленные сроки.

В большинстве учреждений, которых реализуются мероприятия по капитальному ремонту, заказчиками определены директора школ, в чью компетенцию не входит контроль за выполнением подрядчиком работ и целевым расходованием выделенных бюджетных средств.

Необходимо отметить также отсутствие эффективного контроля со стороны лиц, осуществляющих технический надзор за качеством и сроками выполняемых работ, и соблюдением на объектах требований строительных норм и правил.

Вместе с этим у подрядных организаций отсутствует разработанный проект производства работ, описывающий применяемые организационно-технологические решения, устанавливающий порядок выполнения ремонтных работ и количество рабочей силы для своевременного завершения объекта;

- несвоевременно оформляется исполнительная документация, а также акты на скрытые работы;

- ненадлежащим образом осуществляется складирование и хранение материалов. Применяемая облицовочная плитка, отделочный и кровельный материал, а также демонтированные конструкции и строительный мусор, хаотично разбросаны на объектах.

Учитывая изложенное, в целях своевременного завершения мероприятий по капитальному ремонту школ в установленные сроки, Министерство образования и науки Республики Дагестан считает необходимым рекомендовать администрациям муниципальных образований:

1. Проводить своевременное финансирование выполненных работ, а также осуществлять системный контроль за качеством и своевременностью выполнения всех ремонтных работ в общеобразовательных организациях.

2. Принять меры по техническому надзору по всему комплексу ремонтных работ. При этом, обеспечить проведение ежедневного контроля за соответствием применяемых строительных материалов и оборудования, требованиям технических регламентов и проектной документации.

3. Взять на особый контроль объекты, по которым имеются высокие риски не завершения работ в установленные сроки. По данным объектам разработать ежесуточный график производства работ, согласованный с подрядчиком, и обеспечить ежедневное их исполнение.

4. Совместно с подрядными организациями обеспечить необходимое количество рабочего и технического персонала на строительной площадке, а также организовать на объектах двусменный режим работы.

5. Принять меры по синхронизации работ на всех участках объекта в целях недопущения технологического простоя и задержки выполняемых ремонтных работ и строгому соблюдению проектных решений предусмотренных проектной документацией.

Министр



Я. Бучаев