



## РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

### АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «Б У Й Н А К С К И Й Р А Й О Н»

#### МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

ул.Ленина,61,г.Буйнакск, 368220,тел.8-928-527-79-77е mail:bruo30@mail.ru

25.07.2022 г.

№ 447

#### Доклад Залимхановой А.О., начальника МКУ «УОБР» на расширенном совещании Администрации МР «Буйнакский район»

#### «О ходе реализации мероприятий по капитальному ремонту школ Буйнакского района»

В рамках реализации программы по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций Администрация муниципального района «Буйнакский район» в срок до 4 октября 2021г. представила сметную документацию по форме в Минобразования РД.

Однако документация всех 254 школ по республике были отклонены на доработку.

В 2020 году согласно отчёту ОО-2 на капремонт школ было заявлено 11 школ.

В соответствии с новыми письмами Министерства образования и науки Республики Дагестан от 29 октября 2021 года за№ 06-12587/02-08/21 и № 06-12588/02-08/21 Администрация муниципального района «Буйнакский район» направило заявку на предоставление субсидии в рамках реализации мероприятий по проведению капитального ремонта зданий (школ) следующих общеобразовательных учреждений, указанных в отчёте ОО-2 за 2020 год.

1. МБОУ «Халимбекаульская сош»
2. МБОУ «Н-Дженгутайская сош»
3. МКОУ «Аркасская оош»
4. МБОУ «Карамахинская сош»
5. МБОУ «Кадарская сош»
6. МБОУ «К-Кумухская оош»
7. МБОУ «Чиркейский центр»
8. МКОУ «Ванашинская оош»
9. МКОУ «Н-Каранайская оош»
10. МБОУ «Атланаульская гимназия»
11. МБОУ В-Каранайская сош»

По вышеперечисленным ОУ 9 школ вошли на капремонт в 2022 году, а 2 школы (В-Каранайская сош, Халимбекаульская сош) будут отремонтированы в 2023 году.

Из 30 ОУ, указанных на капремонт в отчёте ОО-2 за 2021 год, на 19 школ подготовлена и представлена сметная документация в ГАУ «Государственная экспертиза проектов РД» на получение положительного заключения для включения объектов в программу капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций 2024-2025 г.г.

№	ОУ	Отчёт ОО-2	2022 г. Выделенная сумма	2023 г.	2024 г.	2025 г.
1	МКОУ «Акайтилинская сош»	+			+	
2	МКОУ «Апшинская сош»	нет				
3	МБОУ «Атланаульская гимназия»	+	32 500,266			
4	МКОУ «Агачкалинская сош»	+			+	
5	МКОУ «Арахкентская сош»	+			+	
6	МБОУ «Бугленская сош»	+			+	
7	МБОУ «В-Дженгутаевская сош»	+			+	
8	МБОУ «Н-Дженгутаевская сош»	+	4 719,723			
9	МКОУ «Дурангинская сош»	+			+	
10	МКОУ «Ишкаргынская сош»	+			+	
11	МБОУ «В-Казанищенская сош №1»	+			+	
12	МКОУ «Верхнеказанищенская сош №2»	+			+	
13	МБОУ «Нижнеказанищенский лицей»	+			+	
14	МБОУ «Нижнеказанищенская сош №2»	+			+	
15	МБОУ «Нижнеказанищенская сош №3»	+			+	
16	МКОУ «Нижнеказанищенская сош №4»	+			+	
17	МБОУ «СОШ №5 с. Нижнее Казанище»	нет				
18	МБОУ «Кадарская сош»	+	1 261,755			
19	МБОУ «Карамахинская сош»	+	1 787,347			
20	МБОУ «Кафыр-Кумухская сош»	+	9 349,388			
21	МБОУ «В-Каранайская сош»	+		+		
22	МКОУ «Манасаульская сош»	+			+	
23	МКОУ «Такалайская сош»	+			+	
24	МБОУ «Халимбекаульская сош»	+		+		

2 5	МБОУ «Чиркейский образ-ный центр»	+	4 761,084			
2 6	МКОУ «Чанкурбенская сош»	нет				
2 7	МКОУ «Чабанмахинская сош»	+			+	
2 8	МБОУ «Эрпелинская сош»	+			+	
2 9	МБОУ «Чиркейская гимназия»	нет				
3 0	МКОУ «Аркасская оош»	+	3 394,258			
3 1	МКОУ «Ванашинская оош»	+	4 945,560			
3 2	МКОУ «Н-Каранайская оош»	+	2 209,463			
3 3	МКОУ «Карамахинская оош»	нет				
3 4	МКОУ «Экибулакская оош»	+			+	
3 5	МКОУ «Кадарская оош»	нет				
3 6	МКОУ «Халимбекаульская нош»	+			+	
	Итого:	30	64 928,867	2	19	

В рамках программы по капитальному ремонту школ в Буйнакском районе проводятся ремонтные работы в 9 учреждениях образования на сумму 66406640 рублей, в том числе:

### 1. МБОУ «Атланаульская гимназия»:

- стоимость контракта - 32995,000 тыс. рублей, снижения первоначальной суммы контракта на сумму 85,330 тыс. руб.

- подрядчик: ООО «Ринново», генеральный директор - Бекмурзаев Исламутдин Бекмурзаевич;

- по факту выполненные работы составляют 70 %: (кровля, стяжка полов, облицовка фасада, отопление, электрика, штукатурка и шпаклевка стен, стены 2 этажа полностью готовы к покраске). Акты выполненных работ представлены на сумму 15204.561 рублей. Профинансировано 15204,561 тыс. рублей, из которых 12733,288 тыс. рублей профинансировано 17.06.2022г, а 2471,273 тыс. рублей - 30.06.2022года. Кассовое исполнение - 46%. На объекте 14 рабочих.

### 2. МБОУ «Кафыркумухская СОШ»:

- стоимость контракта - 9870.370 тыс. руб. снижения нет;

- подрядчик: ООО «Промстройсервис». генеральный директор - Магомедов Багир Камалутдинович;

- по факту выполненные работы составляют 50% (завершена устройство кровли главного корпуса, центрального входа и пищеблока из металлопрофиля, стяжка полов полностью

завершена, начаты работы по установке дверей). Акты выполненных работ представлены на сумму 3250,269 тыс. рублей. Профинансировано 3250,269 тыс. Кассовое исполнение - 33%. На объекте 6 рабочих.

### **3. МКОУ «Ванашинская ООШ»:**

- стоимость контракта - 5026,270 тыс. руб, снижения нет;
- подрядчик: Производственный кооператив «Строитель», генеральный директор - Магомеднабиев Ибрагим Абдуллаевич;
- по факту выполненные работы составляют 55% (завершено устройство кровл учебного корпуса и административного корпусов, завершена облицовка потолков гипсокартоном 4 классов и коридора учебного корпуса). Акты выполненных работ представлены на сумму 1755.234 тыс рублей. Профинансировано 1755.234 тыс. рублей. Кассовое исполнение - 35%. На объекте 5 рабочих.

**4. МБОУ «Чиркейский образовательный центр»:** - стоимость контракта - 4838,710 тыс. руб, снижения нет, - подрядчик: ООО «Прогресс», генеральный директор - Джаватханов Сайгид Магомедович;

- по факту выполненные работы составляют 55% (мягкая кровля - 50%, двери — 30шт, кладка проемов, стяжка полов, устройство дверей). Акты выполненных работ представлены на сумму 1312,153 тыс. рубля.

Профинансировано 1312,153 тыс. рублей. Кассовое исполнение — 35%. На объекте 6 рабочих.

### **5. МБОУ «Н-Дженгутаевская СОШ»:**

- стоимость контракта - 4796.730 тыс. руб, снижение на 4797 руб.;
- подрядчик: ООО «Хунзах-НХ», генеральный директор - Гимбатов Гаджи Гимбатович;
- по факту выполненные составляют 20% (разборка полов, устройство полов из керомогранита - 255м<sup>2</sup>, ведется работа по устройству бетонной подготовки полов - 50%). Акты выполненных работ не представлены.

### **6. МКОУ «Аркасская ООШ»:**

- стоимость контракта - 3449,690 руб, снижения нет;
- подрядчик: ООО «Рос-тек», генеральный директор - Гаджимагомедов Гаджимурад Шейхмагомедович;
- по факту выполненные работы составляют 20% (отбивка и штукатурка стен в 5 классах, устройство потолков из гипсокартона в 3 классах). Акты выполненных работ представлены на 700,0 тыс. рублей. Профинансировано 700,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение - 20%. На объекте - 6 рабочих.

### **7. МБОУ «Карамахинская СОШ»:**

- стоимость контракта: 1816,560 тыс. руб, снижения нет;
- подрядчик: ООО СФ «Виктория». Генеральный директор- Умаев Джамал

Имамутдинович.

- по факту выполненные работы составляют 80%. (Завершены работы по устройству полов спортивного зала, начаты работы по устройству полов из ламината и устройство дверей). Акты выполненных работ представлены на сумму 1105,386 тыс. рублей. Профинансировано 1105,386 тыс. рублей.  
Кассовое исполнение - 61%.

#### **8. МКОУ «Н-Каранайская ООШ»:**

- стоимость контракта - 2360,000 тыс. руб, снижения нет,  
- подрядчик: Производственный кооператив «Строитель», генеральный директор - Магомеднабиев Ибрагим Абдуллаевич;  
- по факту выполненные работы составляют 93% (кровля, стены- гипсокартон). Акты выполненных работ представлены на сумму 229 463 рубля. Профинансировано 2209.463 тыс. рублей Кассовое *исполнение*

**Выводы:** За период 2022-2025 годы в рамках мероприятий модернизации школьных систем образования будут отремонтированы 30 школ.

#### **Рекомендации:**

1.Руководителям 9 школ следующих школ, в которых на данный момент проходит капитальный ремонт:

1. МБОУ «Н-Дженгутайская сош»
2. МКОУ «Аркасская оош»
3. БОУ «Карамахинская сош»
4. МБОУ «Кадарская сош»
5. МБОУ «К-Кумухская оош»
6. МБОУ «Чиркейский центр»
7. МКОУ «Ванашинская оош»
8. МКОУ «Н-Каранайская оош»
9. МБОУ «Атланаульская гимназия»

к 10 августа завершить ремонтные работы для организованного начала нового учебного года и подготовить помещения для нового оборудования в классы: школьной мебели, компьютерной техники и т.д.

2. Руководителям всех 36 образовательных учреждений до 20 августа завершить текущий (косметический) ремонт.

Начальник

А.Залимханова